





























































# Akční plán 2013-2014 MČ Praha 21

| ID      | NÁZEV OPATŘENÍ   | GARANT             | R '13 Kč  | Úprava rozpočtu MČ 2013 Kč | finanční prostředky externí 2013 Kč | Rozpočet 2014 Kč | Úprava rozpočtu 2014 Kč | finanční prostředky externí 2014 Kč | termín plán | termín final | % plnění | problém ANO/NE                                      | aktuální činnost   | další krok  | Poznámka - popis realizace   |
|---------|--|--------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------|---|--|---|--|
| AP007-1 | Zateplení MŠ Sedmikráska v ul. Lišická   | OMI                | 4 000 000 | 4 000 000                  | 1 500 000                           | 0                | 50 000                  | 1 513 600                           | 31.08.14    | 31.08.14     | 100%     |   | Projekt dokončen   |   |  |
| AP004   | Rekonstrukce jídelny a kuchyně MZŠ Polesná   | OMI                | 2 000 000 | 2 000 000                  | 0                                   |                  | 6 900 000               | 10 000 000                          | 15.08.14    | 15.08.14     | 100%     |   | Projekt dokončen, vydáno souhlasné stanovisko hygieny s užíváním stavby  |   |  |
| AP096   | Rekonstrukce chodníků ul. Zafičanská, Starokolínská  | OMI                | 1 784 000 | 1 784 000                  | 0                                   | 0                |                         |                                     | 31.12.14    | 31.12.14     | 100%     | ANO - není zpracována PD, složité vlastnické vztahy |  |   | Finanční prostředky v r. 2013 přesunuty na opravy chodníků - realizovány opravy chodníků Starokolínská, Novosibírská |
| AP007   | Rekonstrukce MŠ Sedmikráska v ul. Lišická (56 nových míst)   | OMI                | 1 600 000 | 1 600 000                  | 0                                   | 0                |                         |                                     | 30.08.13    | 30.08.13     | 100%     |   | Projekt dokončen a zkolaudován v roce 2013   |   |  |
| AP024   | Cyklostezka v Čentické ulici mezi školami  | OMI                | 1 600 000 | 1 600 000                  | 0                                   | 0                |                         |                                     | 31.12.13    | 15.09.14     | 90%      |   | realizace stavebních prací   | dokončení + kolaudace                                 |  |
| AP007-2 | Rekonstrukce MŠ Sedmikráska v ul. Lišická (kuchyně, vybavení tříd a zahrady)                         | OMI                | 1 500 000 | 1 500 000                  | 0                                   | 0                |                         |                                     | 30.08.13    | 30.08.13     | 100%     |   | projekt dokončen v roce 2013   |   |  |
| AP049   | Zrekonstruování prostor pro činnost skautů (rekonstrukce klubovny)                                   | OMI                | 1 300 000 | 1 300 000                  | 0                                   | 300 000          |                         |                                     | 31.12.13    | 31.12.14     | 50%      |   | zpracování PD pro výběr zhotovitele, požádáno o vydání stavebního povolení   | předání PD a realizace z finančních prostředků skautů | nájemní smlouva - řeší VHČ   |
| AP018   | Regenerace staršího bytového fondu MČ  | VHČ                | 700 000   | 700 000                    | 0                                   | 900 000          |                         |                                     | 31.12.14    | 31.12.14     | 100%     |   | U jednoho ze tří bytů hradil nájemce část nákladů, proto se úkol celkově opravil 3 byty podařilo splnit s nižším nákladem. |   |  |
| AP036   | Rekonstrukce prostoru MŠ Sluníčko pro další 1 třídu  | OŠKMA21            | 700 000   | 700 000                    | 0                                   | 0                |                         |                                     | 30.08.13    | 30.08.13     | 100%     |   | projekt dokončen v roce 2013   |   |  |
| AP026   | Vybudování trvalých přechodů (např. ulice Rohožnická)  | OMI                | 228 133   | 228 133                    | 0                                   | 0                |                         |                                     | 31.12.13    | 31.12.13     | 100%     |   | projekt dokončen   |   |  |
| AP051   | Výstavba hřiště Druhanická   | OMI                | 400 000   | 400 000                    | 500 000                             | 500 000          |                         |                                     | 31.12.13    | 31.12.13     | 50%      | ANO - odvolání Spirit Finance v územním řízení      | čeká se na rozhodnutí MHMP k odvolání Spirit Finance v ÚR, úprava pozemku - posekání trávy + drobné terénní úpravy         | v návaznosti na vydání ÚR realizace                   | provedeno oplocení, realizace vjezdu na pozemek  |
| AP006   | Dokončení přístavby budovy úřadu MČ Praha 21 (parkoviště, úpravy veřejného prostoru v ulici Hulická) | OMI                | 300 000   | 300 000                    | 0                                   | 0                |                         |                                     | 28.06.13    | 28.06.13     | 100%     |   | projekt dokončen v roce 2013   |   |  |
| AP023-1 | Realizace dopravních opatření plynoucí z dopravního generelu - Etapa 1                               | OMI                | 300 000   | 300 000                    | 0                                   | 0                |                         |                                     | 30.06.14    | 30.06.14     | 50%      |   | realizace zón 30 v SZ kvadrantu  | realizace zón 30 v dalších oblastech                  |  |
| AP085   | Vzdělávací systém pro zaměstnance a zastupitele  | kancelář tajemníka | 300 000   | 300 000                    | 0                                   | 300 000          |                         |                                     | 31.12.14    | 31.12.14     | 100%     |   |  |   | splněno  |
| AP068   | Mostek v Oplanské  | OMI                | 250 000   | 250 000                    | 0                                   | 0                |                         |                                     | 31.12.13    | 31.12.13     | 100%     |   | projekt dokončen   |   |  |
|         | Grantový systém MČ Praha 21 na podporu projektů v oblasti sportu                                     | OŠKMA21            | 200 000   | 200 000                    | 0                                   | 200 000          |                         |                                     | 31.12.14    | 31.12.14     | 100%     |   |  |   | finanční prostředky pro rok 2014 rozděleny   |
|         | Grantový systém MČ Praha 21 spolkové činnosti  | OŠKMA21            | 200 000   | 200 000                    | 0                                   | 200 000          |                         |                                     | 31.12.14    | 31.12.14     | 100%     |   |  |   | finanční prostředky pro rok 2014 rozděleny   |





















|         |  |                    |         |         |           |           |        |  |          |          |  |   |  |   |  |
|---------|--|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|--|----------|----------|--|---|--|---|--|
| AP090   | Plakátovací plochy   | kancelář tajemníka | 150 000 | 150 000 | 0         | 30 000    |        |  | 30.09.13 | 30.09.13 |  70%     | umístění do chodníků vyžaduje územní rozhodnutí | připomínkování SÚ  | vývěsky vyrobeny ve skladu                                      | 1x umístěno u ZŠ u trafiky zatím není stav. Povolení   |
| AP021   | Autobusová zastávka MHD a) Polesná (K + R, obousměrná), b) zastávka Penny - schválený projekt vč. stavebního povolení  | OŽPD               | 100 000 | 100 000 | 0         | 0         |        |  | 30.09.13 | 31.12.14 |  50%    | ano   | SP- Polesná odvolání Penny   | výstavba Polesná  | nové projednání na SÚ  |
| AP031   | Povrch v ulici Hodkovská - zajištění sjízdnosti  | OMI                | 100 000 | 100 000 | 6 000 000 | 0         |        |  | 29.11.13 | 29.11.13 |  70%    |   | výběr zhotovitele stavby - v kompetenci MHMP   | realizace   | není v kompetenci MČ   |
| AP044   | Grantový systém MČ Praha 21 na podporu projektů v oblasti kultury, společenských aktivit a veřejně prospěšných aktivit   | OŠKMA21            | 100 000 | 100 000 | 0         | 100 000   |        |  | 31.12.14 | 31.12.14 |  100%   |   |  |   | finanční prostředky pro rok 2014 rozděleny   |
| AP092   | Kamerový systém  | kancelář tajemníka | 100 000 | 100 000 | 0         | 1 000 000 |        |  | 28.06.13 | 31.12.14 |  40%    | převzetí patronátu nad daty PCR                 | ÚOOÚ - přerušení lhůty o legalizaci do 30.9.2014   |   | splněno částečně - budova 1. stupně ZŠ   |
| AP035   | Zpracování demografické studie   | OŠKMA21            | 80 000  | 9 302   | 50 000    | 0         | 20 000 |  | 31.03.13 | 31.08.14 |  100%   |   |  |   | Demografická studie zpracována VŠE Praha v březnu 2013 do roku 2022, v srpnu 2014 byla aktualizována pro potřeby podání žádosti o grant MŠMT na přístavbu Masaryko ZŠ, s demografem do roku 2024 |
| AP019-1 | Realizace dopravních opatření plynoucí z cyklogenerelu - Etapa 1   | OMI                | 70 000  | 70 000  | 0         | 0         |        |  | 31.12.13 | 31.12.14 |  85%    |   | realizace cyklostezky v Čentické, příprava studie cyklostezky v Polesné, Rápošovské a Domanovické, příprava PD cyklostezky Staroklánovická                                 | žádost o dotaci ze SFDI   |  |
| AP014   | Aktivace externího právního a architektonického servisu pro zpracování podkladů pro postup městské části v rámci územního nebo spojeného řízení podle zák. č. 183/2006 Sb. O územním řízení a stavebním řádu | OMI                | 60 000  | 30 000  | 0         | 0         |        |  | 31.05.13 | 31.12.14 |  80%    |   | fakturace Ing. arch. Záhora  |   |  |
| AP015   | Koncepční dokument o dlouhodobém směřování územního a urbaního rozvoje městské části   | OMI                | 50 000  | 50 000  | 0         | 0         |        |  | 31.12.13 | 31.12.14 |  80%   |   | oslovení právní kanceláře  |   |  |
| AP038   | Pomoc při spolufinancování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských školách  | OŠKMA21            | 50 000  | 50 000  | 0         | 50 000    |        |  | 31.12.14 | 31.12.13 |  58%  |   | v roce 2013 byly prostředky vyčerpány, pro rok 2014 je opět v rozpočtu pro ZŠ a MŠ 100 000 Kč, prostředky byly přiděleny v roce 2014 na jednoho pedagoga ve výši 1075 Kč   |   | školy postupně čerpají finance určené na DVPP pro celý rok   |
| AP038   | Pomoc při spolufinancování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v základní škole  | OŠKMA21            | 50 000  | 50 000  | 0         | 50 000    |        |  | 31.12.14 | 31.12.14 |  18%  |   | v roce 2013 byly prostředky vyčerpány, čerpání v roce 2014   |   | škola postupně čerpá finance určené na DVPP pro celý rok   |
| AP042   | Zpracování analýzy pro navýšení kapacity Masarykovy základní školy   | OŠKMA21            | 50 000  | 0       | 0         | 0         |        |  | 31.12.13 | 31.12.13 |  100% |   | ředitel ZŠ doložil varianty možného navýšení kapacity ZŠ a jídelny, OMI nechalo zpracovat projekt, je podána žádost o 30 mil. Kč v rámci výzvy MŠMT - výsledky v září 2014 |   | realizace v roce 2014 - 2015 v závislosti na finanční prostředky   |
| AP043   | Vytvoření školního poradenského střediska v Masarykově základní škole  | OŠKMA21            | 50 000  | 30 000  | 0         | 500 000   |        |  | 30.09.13 | 30.09.13 |  100% |   | MZŠ obdržela dotaci ve výši 3 900 492,36 Kč na zřízení ŠPS v OPPIA   | nutno zajistit financování pro rok 2015, dotace končí 31.3.2015 |  |

|         |   |                    |        |        |         |        |  |  |           |          |   |      |                        |  |   |   |
|---------|---|--------------------|--------|--------|---------|--------|--|--|-----------|----------|---|------|------------------------|--|---|---|
| AP052   | Zmapování lokality z hlediska cílových skupin a potřeb  | OSV                | 50 000 | 50 000 | 50 000  | 0      |  |  | 31.12.13  | 31.12.13 |     | 100% |                        | zpracovaná demografická studie<br>zpracovaná a podaná žádost o dotaci (MHMP) na mapování potřeb (získaná dotace ve výši 50 000 Kč)<br>vytvoření dotazníku spokojenosti uživatelů sociálních služeb<br>vytvoření dotazníku na zjišťování potřeb<br>zpracování dat z dotazníku | oslovení o.s Neposedá se zakázkou průzkumu v terénu dle cílových skupin<br>distribuce dotazníku potřeb přes ZŠ , PS, Neposedu<br>zpracování dat | oslovení o.s Neposedá se zakázkou průzkumu v terénu dle cílových skupin,<br>distribuce dotazníku potřeb přes ZŠ , pracovní skupinu, Neposedu,<br>zpracování dat |
| AP053   | Terénní sociální služby   | OSV                | 50 000 | 50 000 | 0       | 50 000 |  |  | 31.01.14  | 31.01.14 |    | 100% |                        |  |   |   |
| AP064   | Cesta Koloděje - Oplanská   | OŽPD               | 50 000 | 50 000 | 0       | 0      |  |  | 31.12.13  | 31.12.15 |    | 50%  |                        |  | projednání s MČ Koloděje  | řešeno v cyklogenerelu  |
| AP077   | Sledování a vyhodnocení indikátoru sady ECI: Spokojenost s místním společenstvím a Mobilita a místní přeprava | OŠKMA21            | 50 000 | 0      | 0       | 41 000 |  |  | 31.12.13  | 31.12.14 |    | 100% |                        | dotazníky vyhodnoceny  | výsledky předány v září 2014 RMC a ZMČ  | v roce 2013 nebyly finanční prostředky čerpány  |
| AP083   | Sledování indikátorů měření kvality služeb úřadu  | kancelář tajemníka | 50 000 | 0      | 0       | 0      |  |  | 29.03.13  | 29.03.13 |    | 100% |                        | 1. měření ukončeno<br>2. měření ukončeno   |   | splněno, dosaženo hodnocení: 1,24   |
| AP086   | Monitoring indikátorů strategických cílů  | kancelář tajemníka | 50 000 | 50 000 | 0       | 0      |  |  | 30.04.13  | 30.04.13 |    | 100% | ukončeno školení       | vytvoř. Tab. Indikátorů  | každý vyhodnocuje svoje   | indikátory budou prvně vyhodnoceny v prvním pololetí 2014   |
| AP091   | Webové stránky  | kancelář tajemníka | 50 000 | 50 000 | 0       | 50 000 |  |  | 31.12.13  | 31.12.14 |    | 80%  |                        | probíhá doladování   |   | stránky jsou funkční  |
| AP019   | Zpracování cyklogenerelu Újezda   | OŽPD               | 45 000 | 45 000 | 0       | 0      |  |  | 28.06.13  | 28.06.13 |    | 100% |                        | schválen ZMČ v roce 2013   |   |   |
| AP055   | Akce pro seniory a neorganizovanou mládež   | OSV                | 40 000 | 40 000 | 0       | 40 000 |  |  | 31.2.2014 | 31.12.14 |    | 70%  |                        | Vernisáž "Jsem senior a žiji v Újezdě" - ledne 2014<br>Velikonoční dílna v dubnu 2014  | příprava - Mikulášský bál pro seniory, Vánoční dílna, sběr exponátů k 3. ročníku soutěže "Jsem senior..."                                       |   |
| AP023   | Dopravní generel obce   | OŽPD               | 30 000 | 30 000 | 0       | 0      |  |  | 28.06.13  | 28.06.13 |    | 100% |                        | schválen ZMČ v roce 2013   |   |   |
| AP081   | Navigační systém ulic, provozoven a veřejných budov v městské části - projekt a VR                            | VHČ                | 30 000 | 30 000 | 0       | 0      |  |  | 31.12.13  | 31.12.14 |   | 25%  | ANO (časová náročnost) | řeší se v rámci dopravního generelu  | realizace bude pravděpodobně odložena na rok 2015   | nutná spolupráce živnostenského odboru, OMI a OŽPD (časová náročnost)   |
| AP012   | Zavádění systematického energetického managementu   | VHČ                | 20 000 | 20 000 | 0       | 0      |  |  | 31.12.14  | 31.12.14 |  | 25%  |                        | Vytypování problémů a návrh jejich řešení  | zavedení energetického managementu v roce 2015  |   |
| AP016-1 | Pasportizace "veřejného prostoru", revitalizace Etapa 1   | OMI                | 20 000 | 20 000 | 0       | 0      |  |  | 30.06.14  | 30.06.14 |  | 80%  |                        | pasportizace veřejného prostoru OMI  |   |   |
| AP031-1 | Povrch v ulici Čekanovská - zajištění sjízdnosti  | OMI                | 20 000 | 20 000 | 400 000 | 0      |  |  | 31.12.13  | 31.12.13 |  | 100% |                        | povrch opraven z rozpočtu MČ Praha 21  |   |   |
| AP079   | Zpracování webové stránky projektu Zdravá MČ a MA21   | OŠKMA21            | 20 000 | 0      | 0       | 0      |  |  | 30.08.13  | 31.05.14 |  | 100% |                        | vytvořena adresa <a href="http://ma21.praha21.cz">http://ma21.praha21.cz</a>   |   |   |
| AP080   | Vyhotovení loga Zdravé městské části a MA21   | OŠKMA21            | 20 000 | 0      | 0       | 0      |  |  | 28.06.13  | 28.06.13 |  | 100% |                        | hotovo v roce 2013   |   |   |
| AP087   | Zapojení veřejnosti do procesu strategického řízení   | kancelář tajemníka | 20 000 | 20 000 | 0       | 20 000 |  |  | 31.12.13  | 31.12.14 |  | 100% |                        | VP   | průběžně  | splněno   |

|         |   |                    |        |        |        |        |  |  |          |          |   |      |                           |  |  |  |
|---------|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|----------|----------|---|------|---------------------------|--|--|--|
| AP089   | Spolupráce starostů a tajemníků   | kancelář tajemníka | 20 000 | 20 000 | 0      | 10 000 |  |  | 31.12.13 | 31.12.14 |     | 50%  |                           | porady tajemníků   |  | splněno částečně   |
| AP097   | Pestré využití knihovny a muzea pořádáním různých pořadů  | OŠKMA21            | 20 000 | 20 000 | 0      | 20 000 |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 |    | 80%  |                           | 1. Knihovna uspořádala na jaře 2014 autorské čtení pro žáky 5. tříd<br>2. V dubnu bylo v knihovně pořádáno pasování dětí 1. tříd na čtenáře<br>3. Muzeum uskutečnilo zatím 3 výstavy |  |  |
| AP078   | Zpracování brožury strategického plánu  | OŠKMA21            | 19 844 | 19 844 | 0      | 0      |  |  | 31.12.13 | 31.12.13 |    | 100% |                           | hotovo v roce 2013   |  |  |
| AP016   | Pasportizace problémových rozvojových ploch území Újezda nad Lesy" a následné promítnutí zájmů MČ cestou iniciace územních studií, event. návrhů CVZ do ÚP SÚ hl. města Prahy | OMI                | 15 000 | 15 000 | 0      | 0      |  |  | 30.09.13 | 31.12.14 |    | 80%  |                           | zpracování územní studie Blatov - Pilovská, v současnosti je zpracováván Rohožník  | studie rozvojového území Lišická   |  |
| AP019-2 | Parkování kol v Masarykově ZŠ (25 míst, budova I. stupně)   | OMI                | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0      |  |  | 30.08.13 | 30.08.13 |    | 100% |                           | projekt dokončen v roce 2013 - realizace MZŠ   |  |  |
| AP005   | Pasportizace problémových míst na technické infrastruktuře  | OMI                | 10 000 | 10 000 | 0      | 0      |  |  | 30.06.14 | 30.06.14 |    | 50%  |                           | probíhá pasportizace komunikací  |  |  |
| AP057   | Programy a přednášky k prevenci zdraví  | OSV                | 10 000 | 10 000 | 0      | 10 000 |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 |    | 80%  |                           | spolupráce při přípravě programu Dnu pro zdraví 7. 9. 2014<br>oslovení spolků a organizací<br>Aktivní odpoledne 17. 6. 2014  | pomoc s organizací Dne zdraví  | pomoc s organizací Dne zdraví  |
| AP059   | Kampaň Dny zdraví   | OŠKMA21            | 10 000 | 10 000 | 0      | 10 000 |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 |    | 100% |                           | uspořádáno v roce 2013 i v roce 2014 (7.9.2014)  |  |  |
| AP088   | Koncepce transparentnosti   | kancelář tajemníka | 10 000 | 10 000 | 0      | 10 000 |  |  | 31.12.13 | 31.12.14 |    | 80%  | stále není finální podoba | návrh zpracován  | schválení  |  |
| AP048   | Oslovení podnikatelských subjektů v MČ Praha 21 ke spolupráci, komunikaci, sponzoringu  | OŠKMA21            | 9 000  | 0      | 0      | 9 000  |  |  | 28.06.13 | 31.12.14 |    | 30%  | NE                        | 1. první oslovení se uskutečnilo 11.3.2013,<br>2. živnostenský odbor začíná vytvářet adresář podnikatelů   | 1. ve spolupráci se živnostenským odborem domluvit další setkání a jeho náplň<br>2. V budoucnu vydat seznam podnikatelů v Újezdském zpravodaji | první oslovení podnikatelských subjektů se uskutečnilo v březnu 2013<br>živnostenským odborem, finančně podpořili kampaň Den Země a Den zdraví, cílem je do budoucna vytvořit adresáře podnikatelů pro veřejnost |
| AP098   | Propagace akcí  | OŠKMA21            | 8 000  | 8 000  | 0      | 8 000  |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 |    | 80%  | NE                        | Akce jsou vyvěšovány na vývěsky úřadu, školy a školek, dle možností i do okolních obcí.<br>Pozvánky na akce jsou zasílány na emaily občanů a spolků (spolupráce s místní knihovnou). |  | průběžně celý rok  |
|         | Společenské ocenění osobností Újezda nad Lesy   | OŠKMA21            | 8 000  | 11 000 | 0      | 18 000 |  |  | 29.03.13 | 31.12.14 |   | 100% | NE                        | Občané vybráni a schválení ZMČ, 8.5. se uskutečnilo slavnostní předání ocenění   |  | v roce 2014 je v rozpočtu MČ zahrnuta částka 10 000 Kč na ocenění mimořádných výsledků pedagogů  |
| AP046   | I. a II. ročník Újezdské akademie volného času  | OŠKMA21            | 6 000  | 0      | 0      | 0      |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 |  | 80%  |                           |  |  | Újezdská akademie pokračuje úpro velký úspěch i v roce 2014  |

|         |  |                    |       |       |         |       |  |  |          |          |   |      |  |  |   |  |
|---------|--|--------------------|-------|-------|---------|-------|--|--|----------|----------|---|------|--|--|---|--|
| AP075   | Navázání a prohlubování spolupráce s městy a městskými částmi realizujícími MA21 - příklady dobré praxe v různých oblastech vně i uvnitř úřadu   | OŠKMA21            | 6 000 | 0     | 0       | 6 000 |  |  | 31.12.13 | 31.12.14 |     | 80%  |  | v červenci 2014 zahájena spolupráce s koordinátorem MA21 na MHMP v rámci pracovní skupiny pro MA21, v níž jsou zastoupeni koordinátoři městských částí zapojených do NSZM ČR předávající zkušenosti dalším městským částem (např. Praha 4, Praha 20, Praha 18) | 8.9.2014 pomoc na veřejném fóru v MČ Praha 20           |  |
| AP001   | Pasportizace majetku a způsobů jeho správy   | OMI                | 5 000 | 5 000 | 0       | 0     |  |  | 31.12.13 | 31.12.13 |    | 100% |  | pasport zpracován  |   |  |
| AP002   | Zpracovat metodický materiál pro parametry nové výstavby a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti v majetku městské části nebo městskou částí zřizovaných organizací s cílem minimalizovat provozní náklady | OMI                | 5 000 | 5 000 | 0       | 0     |  |  | 31.12.13 | 31.12.14 |    | 50%  |  | rozpracované   |   |  |
| AP010   | Revize smluv na pronájem majetku městské části   | VHČ                | 5 000 | 5 000 | 0       | 0     |  |  | 31.05.13 | 31.05.13 |    | 100% |  | přechod na smluvní nájemné bytů byl splněn v plánovaném rozsahu  | revize smluv s právníky osobami probíhá při aktualizaci | přechod na smluvní nájemné bytů byl splněn v plánovaném rozsahu          |
| AP062   | Vytvoření lesního kroužku  | OŽPD               | 5 000 | 5 000 | 0       | 0     |  |  | 29.03.13 | 29.03.13 |    | 100% |  | funguje od března  | obnovení po prázdninách                                 |  |
| AP065   | Vytvoření mapy cest pro pěší   | OŽPD               | 5 000 | 5 000 | 0       | 0     |  |  | 31.12.13 | 31.12.14 |    | 85%  |  |  | Připraveno do RMČ                                       | proběhlo KŽP   |
| AP073   | Aktualizace stavu rybníků  | OŽPD               | 5 000 | 5 000 | 0       | 0     |  |  | 31.12.13 | 31.12.14 |    | 50%  |  | úkol z RMČ   |   | po vypuštění na podzim bude  |
| AP074   | Pořádání osvětového programu se zaměřením na bezpečnost  | OŠKMA21            | 5 000 | 0     | 0       | 8 000 |  |  | 31.12.13 | 31.12.14 |    | 80%  |  | 18.9.2014 Den mobility s otevřením cyklostezky - Den bez aut - zapojen ÚMČ Praha 21 a Masarykova ZŠ, výzva pro občany v zářijovém ÚZ, zaslána emaily občanům a spolkům s výzvou k zapojení do Dne mobility   |   |  |
| AP093   | Měřit spokojenost obce v rámci bezpečnosti   | kancelář tajemníka | 5 000 | 0     | 0       | 5 000 |  |  | 30.08.13 | 30.08.13 |    | 100% |  | vyhodnoceno  |   | splněno  |
| AP003   | Dlouhodobý plán regenerace občanské vybavenosti a veřejných prostranství, provázaný s rozpočtovým výhledem   | OMI                | 0     | 0     | 0       | 0     |  |  | 30.06.14 | 30.06.14 |    | 30%  |  | návaznost na pasportizaci  |   |  |
| AP008   | Plán oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury ve správě městské části (dle priorit, s vazbou na ostatní správce tech. infrastruktury)  | OMI                | 0     | 0     | 0       | 0     |  |  | 30.09.14 | 30.09.14 |   | 50%  |  | rozpracované   |   |  |
| AP009   | Zpracovat metodiku pro prodej, nákup a pronájem majetku městské části  | OMI                | 0     | 0     | 0       | 0     |  |  | 31.12.13 | 31.12.14 |  | 90%  |  | metodika před dokončením   |   |  |
| AP011   | Hospodárné využití prostředků na opravy a údržbu majetku městské části (snížení nákladů na opravy a údržbu o 5 procent)  | VHČ                | 0     | 0     | 0       | 0     |  |  | 31.12.13 | 31.12.13 |  | 100% |  |  |   | trvalý úkol  |
| AP013   | Zpracovat seznam majetku ve správě městské části včetně zanesení standardních informací v dosažitelném rozsahu   | OMI                | 0     | 0     | 0       | 0     |  |  | 31.12.13 | 31.12.13 |  | 100% |  | zpracována   |   |  |
| AP014-1 | Zpracovat připomínky k OTHP (obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze)  | OMI                | 0     | 0     | 0       | 0     |  |  | 28.06.13 | 28.06.13 |  | 100% |  | Projednávalo na Komisi územního rozvoje - zasláno MHMP   |   |  |
| AP017   | Součinnost MČ při budování duchovního centra (kostel, komunitní centrum)   | OMI                | 0     | 0     | 0       | 0     |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 |  | 100% |  |  | součinnost MČ   |  |
| AP020   | Umístění veřejné nabíjecí stanice v rámci projektu Praha – elektromobilní  | OMI                | 0     | 0     | 200 000 | 0     |  |  | 31.12.13 | 31.12.14 |  | 10%  |  | Podaná žádost na PRE, prostředky pro rok 2013 vyčerpány - jsme v prořadí   |   | Podaná žádost na PRE, prostředky pro rok 2013 vyčerpány - jsme v prořadí |
| AP021-1 | Výstavba autobusové zastávky MHD Polesná (K + R, obousměrná)   | OŽPD               | 0     | 0     | 0       | 0     |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 |  | 10%  |  | probíhá příprava stavby  |   |  |

|         |   |         |   |   |           |            |  |  |          |          |      |     |   |  |   |
|---------|---|---------|---|---|-----------|------------|--|--|----------|----------|------|-----|---|--|---|
| AP021-2 | Výstavba autobusové zastávky MHD Penny  | OŽPD    | 0 | 0 | 0         | 10 000 000 |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 0%   |     | není SP   |  | nejsou finance  |
| AP022   | Zastávka MHD Blatov (před El Bio, označení, zvýšení bezpečnosti cestujících)  | OŽPD    | 0 | 0 | 50 000    |            |  |  | 31.12.13 | 31.12.14 | 25%  |     | přislíb TSK   |  |   |
| AP025   | Světelná křižovatka Zařiččanská   | OMI     | 0 | 0 | 0         | 2 000 000  |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 100% |     | projekt dokončen - realizace TSK + Eltodo   |  |   |
| AP027   | Mostek v havarijním stavu ul. Starokolínská - u rybníka 1. etapa - projekční práce, omezení nákladní dopravy, 2. etapa - určení vlastnictví, 3. etapa - realizace nového mostku | OMI     | 0 | 0 | 100 000   | 5 000 000  |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 100% |     | provedena rekonstrukce mostku - realizace TSK   |  |   |
| AP028   | Umístění radaru na pokuty na Novosibírské   | OMI     | 0 | 0 | 600 000   | 0          |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 0%   |     | chybí finance   |  | nejsou finance  |
| AP029   | Umístění zpomalovacího semaforu na Novosibírské   | OMI     | 0 | 0 | 0         | 1 000      |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 0%   |     | chybí finance   |  | nejsou finance  |
| AP030   | Zpracování dokumentace k přestavbě křižovatky Staroklánovická x Staroujezdská x Novosibírská x Starokolínská  | OMI     | 0 | 0 | 4 000 000 | 0          |  |  | 31.03.14 | 31.03.14 | 0%   |     | chybí finance   |  | nejsou finance  |
| AP032   | Schválení objízdných tras pro budování kanalizace na Starokolínské  | OŽPD    | 0 | 0 | 0         | 0          |  |  | 31.12.13 | 10.09.14 | 100% |     | bude předloženo na DK   |  |   |
| AP033   | Vytvoření územní rezervy pro autobusové zastávky minibusu "Druhanická"  | OŽPD    | 0 | 0 | 0         | 0          |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 0%   |     |   |  |   |
| AP034   | Zpracování koncepce mimoškolního vzdělávání   | OŠKMA21 | 0 | 0 | 0         | 0          |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 0%   |     |   |  | bude zahájeno na podzim 2014  |
| AP037   | Zajištění grantového pracovníka na ÚMČ Praha 21 pro pomoc při zpracování žádostí o dotace školám zřizovaným MČ Praha 21   | OŠKMA21 | 0 | 0 | 0         | 0          |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 0%   |     |   |  | záleží na výši mzdových finančních prostředků v rozpočtu MČ - nebude zatím řešeno                           |
| AP039   | Zpracování kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, jejich sledování a vyhodnocování   | OŠKMA21 | 0 | 0 | 0         | 0          |  |  | 29.03.13 | 18.03.13 | 90%  |     | 1. Kritéria schválena ZMČ 18.3.2013<br>2. Zpracován harmonogram hodnocení a předán předsedovi školské rady a řediteli ZŠ      | v září 2014 budou všechna kritéria vyhodnocena a uveřejněna na webu MČ a Masarykovy ZŠ |   |
| AP040   | Jednání s MHMP ohledně zlepšení systému přidělování financí na asistenty ve školách a poradenská střediska  | OŠKMA21 | 0 | 0 | 0         | 0          |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 80%  |     |   |  | průběžně dle možností převážně na rozpočtovém řízení na MHMP  |
| AP041   | Zpracování a realizace školské koncepce   | OŠKMA21 | 0 | 0 | 0         | 0          |  |  | 30.09.13 | 30.09.13 | 100% |     |   |  | Koncepce schválena ZMČ v září 2013  |
| AP045   | Zřízení informačního střediska  | OŠKMA21 | 0 | 0 | 0         | 0          |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 50%  |     | do knihovny pořízena nástěnka a stojánky na plakáty, knihovna zasílá členům emaily s pozvánkami na akce a různými informacemi |  | do knihovny pořízena nástěnka a stojánky na plakáty, v roce 2014 budou zakoupeny stojany na brožury         |
| AP050   | Podporovat pořádání mezigeneračních programů a osvětových kampaní   | OŠKMA21 | 0 | 0 | 0         | 8 000      |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 80%  |     |   |  | průběžně  |
| AP054   | Zavést grantové řízení MČ Praha 21 v sociálních službách  | OSV     | 0 | 0 | 0         | 0          |  |  | 29.03.13 | 29.03.13 | 100% |     | zanesení programu na sociální a zdravotní služby a prarodinné aktivity do grantového řízení MČ pro rok 2013                   |  | zanesení programu na sociální a zdravotní služby a prarodinné aktivity do grantového řízení MČ pro rok 2013 |
| AP058   | Vytipování tras pro bezbariérový přístup - projekt Újezd bez bariér   | OSV     | 0 | 0 | 0         | 20 000     |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 60%  | ano | zmapování objektů bylo ukončeno v roce 2013   | zanesení výsledků do digitalizované podoby na webu MČ v rámci projektu "eÚjezd"        |   |
| AP060   | Anketa kvality zdravotnických služeb v Újezdě nad Lesy  | OSV     | 0 | 0 | 0         | 0          |  |  | 31.12.14 | 31.12.14 | 50%  |     | vyplněné dotazníky jsou zpracovávány  | výsledky do konce srpna 2014 - následně bude předáno RMČ a ZMČ                         |   |

|          |  |          |                   |                   |                   |                   |           |        |          |          |   |            |     |   |  |   |
|----------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|----------|----------|---|------------|-----|---|--|---|
| AP061    | Adresář sociálních a zdravotnických služeb v širším okolí              | OSV      | 0                 | 0                 | 14 200            |                   |           | 30 000 | 31.12.14 | 31.12.14 |     | 85%        |     | adresář je graficky připraven a půjde do tisku  | zajistit roznos do každé domovní schránky            |   |
| AP063    | Pravidelná informovanost občanů o činnosti v lese                      | OŽPD     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |        | 31.01.13 | 31.01.13 |    | 100%       |     | těžba na webu   |  | těžba je na webu MČ   |
| AP066    | III.etapa Lipové stromořadí ke Hřbitovu                                | OŽPD     | 23 000            | 23 000            | 100 000           | 0                 | 0         |        | 31.12.13 | 31.12.13 |    | 100%       |     |   |  | následná údržba   |
| AP067    | HMP aktualizace mapy kanalizace  | OŽPD     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |        | 31.12.13 | 31.12.13 |    | 100%       |     |   |  |   |
| AP069    | Budování kanalizace - etapa 05, etapa 017                              | OMI      | 0                 | 0                 | 23 000 000        | 20 000 000        | 0         | 0      | 31.12.14 | 31.12.14 |    | 50%        |     | pokračování budování kanalizace na hlavní + příprava kanalizace Chmelická   | začátek kanalizace etapa 017                         |   |
| AP070    | Zelený prstenec u sídliště Rohožník, projekt                           | OŽPD     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0      | 31.12.14 | 31.12.14 |    | 0%         | ano |   | stavební uzávěra                                     | nebude realizováno  |
| AP071    | Cesta Oplanská - Ježovická   | OŽPD     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0      | 31.12.14 | 31.12.14 |    | 10%        |     | vytyčeno  | výřez křovin   |   |
| AP072    | Udržovací řez starých stromů   | OŽPD     | 70 000            | 70 000            | 210 000           | 0                 | 0         | 0      | 31.12.13 | 31.12.13 |    | 100%       |     | hotovo  |  |   |
| AP076    | Splnění kritérií MA21  | OŠKMA21  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0      | 31.12.14 | 31.12.14 |    | 90%        |     | v roce 2013 splněna kategorie C kritérií MA21, v roce 2014 musí být kritéria naplněna do 30.11.2014   |  | Za rok 2013 byla MČ udělena cena Ministerstva vnitra za realizaci MA21, v roce 2014 cena nebyla vyhlášena |
| AP082    | Interní předpis pro provádění kontrol                                  | kancelář | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0      | 31.12.13 | 31.12.13 |    | 100%       |     |   |  | splněno   |
| AP084    | Provázání rozpočtu na rozvojové dokumenty                              | kancelář | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0      | 31.12.13 | 31.12.13 |    | 100%       |     |   |  | splněno   |
| AP094    | Implementace strategického řízení na UMC                               | starosta | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0      | 31.12.13 | 31.12.13 |    | 50%        |     | průběžně zaváděno   |  | práce na vytvoření interní směrnice, školení strategického týmu externí společnosti                       |
| AP095    | Intervence na získání finanční podpory z externích zdrojů              | starosta | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0      | 31.12.13 | 31.12.13 |    | 0%         |     |   |  |   |
| AP099    | Zajištění správce školního hřiště, aktivní využívání hřiště veřejností | OMI      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 0      | 31.12.14 | 31.12.14 |    | 0%         | ANO |   |  | chybí finance   |
| zásob. 1 | Přístavba Masarykovy ZŠ  | OMI      |                   | 0                 |                   | 700 000           |           |        | 31.12.15 |          |    | 50%        |     | vypracována arch. Studie, zpracovává se PDSP  | realizace v rámci disponibilních financí v roce 2015 |   |
| zásob. 2 | Zřízení funkce recepční v Masarykově ZŠ                                | OŠKMA21  |                   | 0                 |                   | 0                 | 44 000    |        | 30.09.14 | 30.09.14 |   | 50%        |     | dne 24.6.2014 finanční prostředky ve výši 44 tis. Kč na zřízení pozice recepční v obou budovách ZŠ (výši financí požadovala ZŠ)                 |  | finanční prostředky jsou na Dohody o provedení práce pro dvě osoby - budova 1. a 2. stupně                |
| zásob. 3 | Vybudování zahradního domku MŠ Sluníčko                                | OŠKMA21  |                   | 0                 |                   | 0                 | 70 000    |        | 31.08.14 | 31.12.14 |  | 30%        |     | Finanční prostředky byly škole schváleny  |  | realizuje MŠ Sluníčko   |
| zásob. 4 | Uspořádání oslav k 80 letům vzniku Masarykovy ZŠ                       | OŠKMA21  |                   | 0                 |                   | 0                 | 10 000    |        | 30.09.14 | 30.09.14 |  | 80%        |     | oslav se uskuteční 27.9.2014, při této příležitosti bude slavnostně otevřen rekultivovaný park před ZŠ 1. st., a školní kuchyně v budově 2. st. |  | realizuje MZŠ   |
| zásob. 5 | Revitalizace parku Masarykovy ZŠ                                       | OŽPD     |                   | 0                 |                   | 300 000           | 5 000 000 |        | 31.12.14 | 31.12.14 |  | 100%       |     |   |  | projekt ukončen, dosadba dřevin a keřů na podzim 2014, slavnostní otevření 27.9.2014                      |
| zásob. 6 | Revitalizace parku Blatov  | OŽPD     |                   | 0                 |                   |                   |           |        |          | 31.12.14 |   |            |     |   |  | žádost o grant zamítnuta  |
|          |  |          | <b>19 286 977</b> | <b>18 948 279</b> | <b>36 789 200</b> | <b>42 474 000</b> |           |        |          |          |  | <b>72%</b> |     |   |  |   |