

Zápis č. 41 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 30.července 2014

Zahájení jednání: v 16.00 hod.

Ukončení jednání: cca v 18.15 hod.

Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, P.Mach, J.Slezák, J.Slánský, V.Kozáková

Omluveni: Pan Ing.J.Šponer, Ing.A.Taitl, Dr.T.Vlach, Ing.J.Brouček

Hosté: Pan RNDr.Pavel Roušar, starosta MČ P21; Ing.R.Březina, ved. OŽPD; Ing.J.Roušal, ved. OMI; zástupci spol. ZAVOS s.r.o., spol. SKANSKA, a.s., v čele s panem Ing.A.Adámkem; zástupce spol. Pražské služby, a.s. – pan Dvořák – návrhy DIO.

Pan Ing.Milan Hájek svolal mimořádné zasedání DK, protože je nutné bezodkladně řešit tyto body programu:

1/ Pokračování výstavby dešťové a splaškové kanalizace na hlavní Starokolínské

2/ Budování cyklostezky v Čentické – harmonogram prací

3/ Výstavba zastávek BUS na hlavní – výstupy z jednání se spol. TSK HMP

4/Vyhodnocení práce DK v tomto volebním období

Ad 1/

Zástupci společnosti Skanska, a.s., společnosti Zavos, s.r.o. informují členy DK o dalším pokračování výstavby kanalizačního řadu na Starokolínské. Od 4.srpna 2014 cca do 15.září 2014 se uskuteční další *etapa (pro nás č. 1)* umístěná naproti PENNY, oblast mezi ulicemi Račiněveská – odbočení k BČS, resp. u Pilovské.

Zůstanou dva jízdní pruhy v obvyklé šířce 3,5 m. Třetí, odbočovací pruh bude použit pro průjezdní dopravu. S objízdnou trasou se v této etapě nepočítá. Investor akce předložil DK zákresy dopravně inženýrských opatření.

DK za výše uvedených dopravních opatření s realizací kanalizace souhlasí.

Etapa č. 2 – bude následně pokračovat v úseku mezi ulicemi Račiněveská a Ranská. Jedná se o cca 100 m kanalizace. Zde je investorem požadována objízdná trasa ulicemi Oplanskou a Domanovickou. S tím DK nesouhlasí, vzhledem ke zkušenostem z již dříve realizované objízdné trasy při pracích na Novosibřinské. Při jednání bylo domluveno, že se investor pokusí vypůjčit část prostoru mezi tělesem komunikace a chodníkem.

DK s tímto řešením souhlasí a požaduje předložení DIO k odsouhlasení.

Předpoklad realizace stavby je cca 1 měsíc.

Etapa č. 3 Jedná se o část stavby „na Baltově“ mezi ulicemi Ochozskou a Onšoveckou. Zde zatím nedošlo ke konečné dohodě. Zástupce HMP (spol. Zavos, s.r.o.) a stavebník (spol. Skanska a.s.) uvádějí, že tato etapa již zasáhne citelně do dopravní průjezdnosti na hlavní – stavba zabere jeden jízdní pruh a pro dopravu zůstane pouze jeden a proto je nutné řešit objízdné trasy.

Kromě splaškové kanalizace se má stavět i dešťová kanalizace. DK je seznámena se zákresy dopravně inženýrských opatření. DK konstatuje, že se jedná o úsek, kde je zcela nezbytné obě kanalizace vybudovat, ale *není dopravně únosné vést objízdné trasy pro osobní dopravu Ochozskou a Druhanickou, jak předkladatelé navrhuji.*

DK doporučuje zajistit objízdnou trasu přes Koloděje.

Bude projednáváno na následující DK.

U obou uvedených etap musí být uvedeny veškeré povrchy do původního stavu dle přijaté Metodiky HMP, potažmo MČ Praha 21; musí dojít ke koordinaci staveb s plánovanou stavbou zastávek BUS na Starokolínské v oblasti odbočení k Polesné. Zahájení výstavby zastávek je plánováno TSK HMP cca od 1.září 2014 až cca do konce října 2014.

DK konstatuje, že je nezbytné, aby investor a stavba veškeré plánované etapy řádně a včas konzultovaly s MČ Praha 21 a koordinovaly s aktuálními ostatními stavbami v MČ Praha 21 v dotčené oblasti. DK lituje, že investor nenavrhl a nezajistil vybudování splaškové kanalizace na hlavní v oblasti Polesná před vybudováním zastávek.

Návrh usnesení pro RMČ Praha 21:

1/ RMČ Praha 21 souhlasí s budováním splaškové kanalizace pro etapu č. 1 dle návrhu předkladatelů.

2/ RMČ Praha 21 souhlasí s budováním splaškové a dešťové kanalizace pro etapu č. 2 dle návrhu předkladatelů, ale požaduje, aby tato etapa byla řešena bez objízdných tras, při zachování stávající dopravy na hlavní. Předkladatelé musejí využít pro stavbu prostor u hlavní komunikace, tj. prostor mezi tělesem komunikace a chodníkem, bez nutnosti objízdných po místních, účelových komunikacích pro osobní dopravu. Nové návrhy DIO předloží žadatel na zasedání DK – 10.09.2014;

Úkol trvá – sledovat

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Ad 2/

Pan J.Slánský z odboru majetku a investic informuje DK o časovém harmonogramu výstavby cyklostezky v Čentické. Orientační termín započetí stavby je 11.08.2014 a je zatím reálné, že cyklostezka bude slavnostně otevřena ke Dni mobility, tj. 18.09.2014.

Úkol trvá – sledovat

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Ad 3/

Pan Ing.M.Hájek a paní V.Kozáková podrobně informují DK o proběhlém jednání na TSK. Je reálný předpoklad, že stavba bude zahájena k 01.září 2014 a ukončena koncem října 2014. DK zatím nebude iniciovat vybudování dalšího vchodu do ZŠ – budova Polesná. DK souhlasí se změnou stavby u opěrných zdí dle ústního požadavku TSK ze dne 29.07.14 - nebudou budovány plánované gabionové opěrné zdi, ale betonové opěrné zdi z bloků, ušetří se čas, finanční prostředky

Návrh usnesení:

RMČ Praha 21 souhlasí s provedením betonových opěrných zdí z bloků oproti původním gabionovým

Úkol trvá – sledovat ; Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Ad 4/

Členové DK mají k dispozici v el. podobě návrh vyhodnocení činnosti DK za stávající volební období. Nyní nepředkládají žádný písemný a ani ústní návrh na doplnění. Předseda DK stanovuje ještě další termín k doplnění max.do 08.srpna 2014 na e-mail jeho či tajemnice komise. Poté bude materiál předán k publikování v Újezdském zpravodaji a k vyvěšení na webu MČ Praha 21. Dále tajemnice předá návrh materiálu - starostovi, ved. OŽPD a ved. OMI – elektronicky, bezodkladně

Úkol trvá – sledovat

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0

Další body programu:

5/ DK bere na vědomí informaci pana Ing.M.Hájka o **rekonstrukci zastávky BUS** – na hlavní – Blatov – směr z centra. Spol. TSK ji vybuduje v provedení zastávkových panelů v příštím roce dle návrhu CS-Beton. Dočasně bude osazena svislým a vodorovným dopravním značením dle již odsouhlaseného stanovení. To bude provedeno v nejbližších dnech.

Úkol trvá – sledovat

Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0







Nový termín zasedání DK: 10.září 2014 od 16.00 hod. v malé zasedací místnosti /I.patru budovy ÚMČ Praha 21.

Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková, pan Ing.M.Hájek;






Zápis ověřen dne 03.08.2014 - Ing. M. Hájek - předseda DK

Příloha: Prezenční listina

Jednání Dopravní komise dne **30.7.2014**

příjmení	jméno	podpis
Hájek Ing., předseda	Milan	
Birke	Ivan	
Mach	Petr	
Slezák	Jan	
Šponer Ing.	Jiří	OMLUVEN
Taitl Ing.	Aleš	OMLUVEN
Vlach MVDr.	Tomáš	OMLUVEN
Slánský	Jakub	
Brouček Ing.	Jan	omluven
Kozáková JUDr.	Vladimíra	

Hosté:

příjmení	jméno	podpis	organizace
Roušar RNDr.	Pavel		starosta
Březina Ing.	Roman		ved. OŽPD
Spol. Zavos	1. Ing. A. ADAMEK		
Spol. Zavos	2. DVORÁK - P.P. - USTUVA 310		
Roušal Ing.	Josef		ved. OMI