

Zápis č. 22 z jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 21.01.2013

Zahájení jednání: v 16.00 hod.

Ukončení jednání: cca v 18.15 hod.

Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, J.Slezák, V.Kozáková

Omluveni: Pan I.Birke, P.Mach, Ing.Šponer, Ing.A.Taitl, MVDr.T.Vlach

Hosté: Pan Dr.P.Roušar, starosta; Bc.O.Poláček, ved. OMI; Ing.R.Březina, ved. OŽPD; J.Šilar – Dopravní fakulta; B.Mika, OMI – k jednomu bodu jednání; Ing.J.Kupr, ved. OSÚ – k jednomu bodu jednání.

- viz přiložená prezenční listina.

S ohledem na účast, nemohlo být o bodech programu hlasováno.

Program jednání:

1/ Pan Ing.M.Hájek konstatuje **rozpočet** - oblast doprava MČ Prahy 21/ rok 2013 a žádá samosprávu MČ P21, OMI ÚMČ P21 o **předložení harmonogramu úkolů a prací** z oblasti dopravy na rok 2013 v intencích požadavků DK

Plnění: p.Bc.Poláček, ved. OMI na příští zasedání DK

Úkol trvá

2/ Spol. ROPID připravuje **zkušební jízdu minibusem** do oblasti Blatov – nová zastávka/zastávky (původní podnět pí Kollinová a p. Kédli) na stávající trase a prodloužení linky č. 260. Termín **30.01.2013**/ středa/ v 10.00 hod. odjezd od budovy úřadu. Všichni členové DK jsou zváni k účasti.

Obešle e-mailem: V.Kozáková

Ved.OMI p.Bc.Poláček přizve zástupce arch.spol. DUK na zkušební jízdu

3/Umístění nových zastávek na trase BUS č. 260 : Info podal p.B.Mika, OMI;

Plnění: p. Bc.Poláček, ved. OMI připraví projekt a objednávku a předá věc OSÚ, aby mohlo být zahájeno územní řízení a občané tak budou mít možnost se k věci vyjádřit ve stavebním řízení .

Info na příštím zasedání DK

Úkol trvá

4/ **Přechody pro chodce na Rohožnické** –součástí zápisu je rozhodnutí OSÚ ze dne 06.11.2012, které nabylo právní moci dne 08.01.2013– viz příloha. DK předává Radě MČ Praha 21 toto rozhodnutí a žádá, aby navrhla řešení, požádala TSK hl.m.Prahy o vybudování přechodů v co nejkratší lhůtě. Info na příštím zasedání DK podá pan J.Slezák - plnění

Úkol trvá

5/ Předseda DK pan Ing.M.Hájek zhodnotil činnost DK za rok 2012, zpracoval písemné **hodnocení činnosti DK**, které předal starostovi MČ P21; materiál předložen – viz příloha.

6/ Předseda DK pan Ing.M.Hájek konstatoval stav projednávání a přípravy **akce stavební úprava křižovatky na Novosibřinské-Staroujezdské-Staroklánovické**; tato věc je pokládána za stěžejní záležitosti DK. P.Bc.Poláček poskytne veškeré podklady p.J.Slezákovi, místostarostovi, který věc prohovoří s panem náměstkem Noskem, příp. bude věc interpelovat na zasedání ZHMP/tento čtvrtek. Info na příštím zasedání DK podá pan J.Slezák – plnění.

Úkol trvá

7/ Předseda DK pan Ing.M.Hájek konstatuje situaci kolem **havarijního stavu mostku** na Starokolínské a konstatuje, že nejsou plněna nařízení, která uložil odbor dopravních agend MHMP, spec. stavební úřad, p.Mgr.Ježek. Dosud není osazeno omezení rychlosti „30“ v dané oblasti, hrany mostku nejsou osazeny zábradlím-city bloky. Je bezpodmínečně nutné dořešit objízdné trasy. Je konstatován obsah jednání na MHMP ze dne 17.01.2013. Závěr: Pan J.Slezák bude v dané věci interpelovat radního za dopravu p.Noska/ tento čtvrtek na zasedání ZHMP. Info na příštím zasedání DK podá pan J.Slezák – plnění.

Úkol trvá

8/ Předseda DK pan Ing.M.Hájek konstatuje **dopravní situaci u žel. zastávky Praha – Klánovice** – řešení otočky pro autobusy, parkování pro osobní vozidla, kryt- uzamykatelné parkování kol, příp. změna směrnosti pro BUS, rekonstrukce žel. zastávky, protihlukové stěny, vynětí půdy z lesního fondu, atd. P.Dr.P.Roušar podává info o předpokládaném harmonogramu prací při modernizaci – předpoklad zač. června, července 2014, příp. 2015 – dle sdělení ředitele p.Mathé. DK trvá na řešení parkování a dává na zvážení zastupiteli HMP p.J.Slezákovi, zda věc také neinterpelovat na zasedání ZHMP tento čtvrtek? Info na příštím zasedání DK podá pan J.Slezák – plnění.

Úkol trvá

9/ **Stavba kanalizace.** Je konstatováno dopravně inženýrské rozhodnutí pro 6.etapu. Po drobných dopravních úpravách, stav zatím bez větších problémů. DK upozorňuje na povrch komunikace Hulické, předpokládá, že OMI před zahájením objízdných tras provedlo fotodokumentaci- pasport stavu povrchu komunikace a dohovří s fa Čermák a Hrachovec,a.s. řádnou opravu povrchu v přijatelných klimatických podmínkách. Pan Dr.Roušar informuje o přípravě smlouvy, která bude upravovat postup při nápravě škod – pro budoucí záležitosti. Věc bude DK stále sledována. Info na příštím zasedání p.Bc. Poláček, ved. OMI – plnění

Úkol trvá.

10/ **SSZ na Zaříčanské-** je konstatován obsah e-mailu pí Ing.Kosteasové z TSK hl.m.Prahy ze dne 17.01.2013 – viz příloha/ předpoklad realizace v tomto roce.

Úkol trvá.

11/ **Podklady pro zřízení cyklostezky v Rápošovské dle návrhu p.M.Hartmana**, zastupitele a předsedy komise ŽP. Pan P.Mach nepřítomen, podklady chtěl prodiskutovat s p.Ing.Polákem, HMP, MHMP.

Plnění: P.Mach na příštím zasedání DK

Úkol trvá

12) **Nové zastávky na ulici Starokolínské**

Pan Ing.Hájek konstatuje, že proti rozhodnutí OSÚ ÚMČ P21 byla podána odvolání.

DK požaduje, aby věc byla i nadále sledována a zajištěny finanční prostředky na realizaci. Info podá na příštím jednání k průběhu správního řízení p.Ing.Hájek a p. J.Slezák projedná financování akce.

Plnění: p.Ing.Hájek, p.J.Slezák

Úkol trvá

13) **Rekonstrukce tech. nevyhovující zastávky BUS Blatov – směr z centra** – je konstatován obsah vyjádření p.Ing.Pechové z TSK ze dne 17.01.2013 – viz příloha. Akce nebude v roce 2013 realizována, TSK nemá finanční prostředky; DK dává na uvážení, zda i tato věc není k interpelaci na nadcházejícím zasedání ZHMP?

Plnění: p.J.Slezák

Úkol trvá

14) **Úprava ulice Staroklánovické - k nádraží**

Pan Bc.Poláček informoval DK na min. zasedání, že spojnice bude upravena dle klimatických podmínek a finančních možností MČ P21. DK doporučuje urychlit akci.

Plnění: p.Bc.Poláček, resp. OMI; info na příštím zasedání DK

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0 / ze dne 21.11.2012

Úkol trvá

15) **Umístění informačních cedulí v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy**

Členové DK mají k dispozici v elektronické podobě návrh vypracovaný OMI. P.J.Slezák navrhuje, aby věc nebyla řešena v Dopravním generelu, ale až po jeho vypracování a samostatně. Vzhledem k tomu, že je třeba o návrhu hlasovat, bude tato věc detailně řešena na příštím zasedání DK.

Úkol trvá

16) **Řešení cyklo dopravy v Ú/L – DK žádá p.Macha o účast na zasedání DK a**

P.Mach se spojí s p. Ing.Syrovým (kontakt: Ing. Květoslav Syrový

tel. 731 701 027; syrovky.k@gmail.com); a dohovorejí si koordinační schůzku, věc projedná,

připraví podklady a na příštím zasedání podá o věci info. Plnění: p.P.Mach

Úkol trvá

17) **Býv. hotel Smolík - doznačení turistické trasy**

P.Ing.Březina info podá na příštím zasedání DK, kdy dojde k doznačení.

Plnění: P.Ing. Březina a správce lesa

Hlasování: Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 0/ ze dne 21.11.2012

Úkol trvá

18) **OMI info o Čentické („Zóna 30“, cyklotrasa – info o postupu prací)**

P.Bc.Poláček sděluje, že nemá žádné další informace k dané věci. Na zasedání DK přizván p. Ing.J.Kupr, vedoucí OSÚ, který uvádí, že je správní řízení přerušeno a žadatel vyzván k doplnění řízení. Podrobnosti by mohl poskytnout p.O.Brouzda, OSÚ, který však není k dispozici – dovolená; na příštím zasedání DK podá ucelenou informaci s nástinem harmonogramu plnění ved. OMI p.Bc.Poláček, který také na příští jednání DK přizve k účasti i projektanta - plnění.

Úkol trvá

19) **Dopravní generel**

Jednání DK se zúčastnil pan Jan Šilar, student Dopravní fakulty. Vzhledem k tomu, že ze zasedání DK musejí v 18.00 hod. z pracovních důvodů odejít p.Dr.Roušar a.Slezák, podá info p.Šilar na příštím zasedání DK, který bere na vědomí stanovený termín zasedání.

Plnění: p.J.Šilar

Úkol trvá.

20) **Info do Újezdského zpravodaje o postupu výstavby kanalizačního přivaděče**

Splněno dne 11.01.2013 – viz příloha; návrh na vyškrtnutí bodu

21) **Předseda DK p.Ing. Hájek poukazuje na technický stav povrchu komunikace Hodkovské a Čekanovské. Navrhuje, aby bylo příp. provedeno místní ohledání komunikací za účasti p.Richtra**

(nám. primátora), doporučuje věc urychleně řešit se spol. Zavos, s.r.o., příp. požaduje, aby věc byla řešena právní cestou

Info k bodu podá na příštím zasedání DK – p.Bc.Poláček, ved. OMI – plnění.

Úkol trvá.

22/ P.Dr.Roušar informuje o návrzích (2) na řešení parkování vozidel před novou budovou Policie ČR – **Hulická**. DK. Požaduje předložit projekt k odsouhlasení na příštím zasedání DK.

Plnění: p.Bc.Poláček, ved. OMI

Úkol trvá

23/ DK požaduje, aby ved. OŽPD p.Ing.R.Březina informoval p.Sadyho o směrnosti /zachování, příp. změně v návaznosti na bod 22) v ul. Soběšínské. Postačuje e-mailem

Plnění: p.Ing.R.Březina

Úkol trvá.



Příští jednání Dopravní komise se uskuteční dne 13.02.2013 od 16.00 hod. v malé zasedací místnosti. Předseda DK žádá všechny členy o účast.

Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková


Zápis ověřen dne: 24.1.2013 ing. Milan Hájek

Přílohy




Jednání Dopravní komise dne 21.01.2013

příjmení	jméno	podpis
Hájek Ing., předseda	Milan	
Birke	Ivan	OMLUVEN
Mach	Petr	OMLUVEN
Slezák	Jan	
Šponer Ing.	Jiří	OMLUVEN
Taťt Ing.	Aleš	OMLUVEN
Vlach MVDr.	Tomáš	OMLUVEN
/	/	/

Tajemník:

Kozáková JUDr.	Vladimíra	
----------------	-----------	---

Hosté:

příjmení	jméno	podpis	organizace
ŠILAR	JAN		FD ČVUT
Poláček	Oldřich		OMI
BŘEZINA	ROMAN		OZPI
/	/	/	/

+ p. B. MIKA - OMI
 p. ING. J. KUPK - OSU

Městská část Praha 21
Úřad městské části - odbor stavební úřad


Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531

Sp.zn.: SZ/UMCP21/08934/2012/SÚ/Ko
Č.j.: UMCP21/12719/2012/SU/Kop
Vyřizuje: Ing. Helena Kopecká, tel. 281 012 938

V Praze, 6.11.2012

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci / vykonatelnosti
dne 11. 12. 2012
Předáno k doručení / vyhlášeno dne
V Praze dne 11. 12. 2012



Výroková část:

Úřad městské části Praha 21, odbor stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 23.8.2012 podala

Městská část Praha 21, IČO 00240923, Staroklánovická č.p. 260, 190 16 Praha 916,
kteřou zastupuje ATELIÉR DUK, s.r.o., IČO 27116468, Kováků č.p. 817/2, 150 00 Praha 5-Smíchov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

stavební úpravy komunikace Rohožnická
- pro realizaci dvou přechodů pro chodce: u křižovatek s ulicí Novosibírská a s ulicí Zlivská

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3164/1, 3164/2, 3202, 3203, 4351/3, 3163/4 a 3163/5 v katastrálním území Újezd nad Lesy.

Popis stavby:

- Budou provedeny stavební úpravy komunikace Rohožnická v místě stávajících provizorních přechodů přes tuto komunikaci u křížení s Novosibírskou a Zlivskou. Budou provedeny nové povrchy nezpevněných ploch a úpravy stávajících chodníků (včetně úpravy části chodníku podél komunikace Novosibírská) tak, aby byl umožněn pohyb osob se sníženou pohyblivostí a osob nevidomých. Stavebními úpravami nebude dotčena vozovka komunikace Rohožnická.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Ing. Dana Krýsllová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 0004210, ATELIÉR DUK s.r.o., IČ 27116468.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení stavby pro závěrečnou prohlídku
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavbou nesmí být dotčena stávající vedení inženýrských sítí vč. telekomunikačních

6. Před zahájením stavby budou podzemní inženýrské sítě vyznačeny v prováděcí dokumentaci v souladu s podklady jednotlivých správců těchto sítí, práce v blízkosti těchto sítí bude prováděna ručně.
7. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městská část Praha 21, Staroklánovická č.p. 260, 190 16 Praha 916
Magda Selucká, nar. 25.8.1978, Hlavatého č.p. 663/15, 149 00 Praha 415
Marek Selucký, nar. 19.7.1969, Kařkova č.p. 679/34, 160 00 Praha 6
František Sviták, nar. 12.3.1863, Novosibřinská č.p. 865, 190 16 Praha 916
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha,, Ukrajinská č.p. 304, 101 00 Praha 101
Hlavní město Praha, Odbor evidence, správy a využití majetku, Mariánské nám. 2, Praha 01-Staré Město, 110 01 Praha 1
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 15 Praha 1

Odůvodnění:

Dne 23.8.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba vzhledem k rozsahu (stavební úpravy stávajících komunikací) nevyžaduje územní rozhodnutí.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, současně v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a je v souladu s platným územním plánem. V průběhu řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby. Zemní práce jsou pouze malého rozsahu.

Stanoviska sdělili:

- OŽPD ÚMČ Praha 21 pod č.j. UMCP21/05606/2012/OZPD/SlA ze dne 5.6.2012
- Policie ČR pod č.j. KRPA-68186-1/ČJ-2012-0000DŽ ze dne 5.6.2012
- TSK hl.m. Prahy pod č.j. TSK/17930/12/2200/Me ze dne 11.7.2012
- TSK – koordinace č.j. 1212/12/2600/Vo ze dne 28.6.2012

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jan Kupr
vedoucí odboru stavební úřad

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ATELIÉR DUK, s.r.o., IDDS: nkbnxdn

Magda Selucká, Hlavatého č.p. 663/15, 149 00 Praha 415

Marek Selucký, Kařkova č.p. 679/34, 160 00 Praha 6

František Sviták, Novosibřinská č.p. 865, 190 16 Praha 916

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha,, IDDS: e52cdsf

Hlavní město Praha, Odbor evidence, správy a využití majetku, Mariánské nám. 2, Praha 01-Staré Město, 110 01 Praha 1

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 15 Praha 1

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

Hlavní město Praha Odbor dopravy, Odbor dopravy, Jungmannova č.p. 29, 110 00 Praha 1

Hygienická stanice hlavního města Prahy, IDDS: zpqai2i

Městská část Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy, Staroklánovická č.p. 260, 190 16 Praha 21

CO: spis

Vyhodnocení úkolů Komise dopravy za rok 2012

Úkoly vyřešené v roce 2011

- oprava SSZ (přechod na Novosibírské z konečné stanice autobusů k RD)
- oprava komunikace Novosibírské u zastávky Zbyslavská
- zajištění 6 ks blikajících panáčků na hlavní křižovatce v Új n L.
- oprava vodorovného značení a povrchu vozovky na hlavní křižovatce
- dořešen konečný projekt podchodu pod železnici na zastávce Klánovice
- schválena studie nových zastávek na Starokolínské mezi zast. Újezd nad Lesy a Blatov
- schválena studie na rozšíření hlavní křižovatky o jeden jízdní pruh ve směru z a do centra města vč. snížení nivelety
- dokončen projekt pro ÚR posunutí přechodu do hlavní křižovatky v Běhovicích
- dokončen projekt nového řadiče pro SSZ na hlavní křižovatce

Úkoly vyřešené v roce 2012

- dokončena realizace zastávky Pošta Újezd nad Lesy
- úprava chodníku na Zlivské
- přechod u Smolíků přes hlavní ulici do Klánovic (cesta z lesa ke Smolíkům okolo trati)
- dokončení chodníku mezi Újezdem nad Lesy a zastávkou Klánovice v lesním úseku
- zavedení minibusu č. 260 na Blatov – nádraží Klánovice

Úkoly rozpracované v roce 2012

- stavební povolení na nové zastávky na Straokolínské v úseku mezi zast. Újezd nad lesy a Blatov – zastávka Polesná (u školy) má ÚR a projednává se SP, zastávka u PENNY je v řízení k ÚR)
- zadání celoujezdského dopravního generelu u ČVUT fakulta dopravní
- Četnická – je rozpracován projekt pro obousměrnou ulici pro cyklisty
- cyklotrasy a cyklostezky po Újezdě nad lesy v návaznosti na celopražský generel cyklostezek
- projekt rozšíření hlavní křižovatky o odbočovací pruh ve směru do a z centra vč. snížení nivelety – zatím bez finančních prostředků
- projekt pro SP posunutí přechodu do hlavní křižovatky v Běhovicích – ÚR vydáno, odvolání Běhovicického sdružení
- úprava zastávky Blatov z centra (nebezpečné povrchy a nízká nástupní výška) chybí finanční prostředky
- SSZ Zaříčanská – připravuje se na konec roku 2013
- dokončit přechody na Rohožnické do trvalého stavu (upravit nástupy) – SP vydáno možno realizovat
- oprava mostku přes Běhovicický potok (do 12 tun), vč. projednání s MHMP, ODA dočasné dopravní úprava na Starokolínské – havárie
- měření vjezdové rychlosti na vjezdu do Újezdu nad Lesy z Úval – chybí finanční prostředky
- průběžné řešení objízdných tras při stavbě kanalizace na hlavní ulici
- nová zastávka na lince 260, vč. prodloužení linky dále na Blatov
- umístění informačních tabulí v Újezdu nad Lesy

Úkoly nevyřešené

- úprava komunikace Staroklánovická k žel. zastávce (společně s TSK)
- přeložka R I/12 s MHMP a ŘSD
- křižovatka SOKP 511, k.ú. Běchovice
- přístřešky pro cyklisty – u žel zastávky Praha - Klánovice – býv.hotel Smolík, škola apod.

Zapsal: Hájek 2.1.2013

Kozáková Vladimíra (ÚMČ Praha 21)

Od: Eva.Kosteasova@tsk-praha.cz
Odesláno: 17. ledna 2013 16:56
Komu: Kozáková Vladimíra (ÚMČ Praha 21)
Předmět: Odp: SSZ - Zaříčanská, k.ú. Újezd nad Lesy

Dobrý den,

projekční příprava je zahájena a výstavba je v plánu v roce 2013, takže doufám, že se SSZ podaří realizovat v tomto roce.

S pozdravem
Ing. Eva Kosteasová,
vedoucí oddělení 7400

ÚDI - úsek dopravního inženýrství
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
110 15 Praha 1, Řásnovka 8
tel. (+420) 257 015 180
eva.kosteasova@tskpraha.cz

Kozáková Vladimíra (ÚMČ Praha 21)
<vladimira.kozakova@praha21.cz>

16.01.2013 10:44

Komu Kosteasová Eva (TSK Praha) <Eva.Kosteasova@tsk-praha.cz>
Kopie
Předmět SSZ - Zaříčanská, k.ú. Újezd nad Lesy

Dobrý den, prosím, můžete mi sdělit, zda se v letošním roce počítá s vybudováním SSZ na Zaříčanské?

Děkuji za odpověď

V.Kozáková, SSÚ OŽPD ÚMČ Praha 21

Kozáková Vladimíra (ÚMČ Praha 21)

Od: Jarmila.Pechova@tsk-praha.cz
Odesláno: 17. ledna 2013 14:38
Komu: Kozáková Vladimíra (ÚMČ Praha 21)
Kopie: Kalous Petr (TSK Praha)
Předmět: Fw: Odpověď: FW: Stav zastávky Blatov

Dobrý den,

s opravou zastávky, vedené pod č. akce TSK 2960050 Starokolínská (BUS Blatov) se v r. 2013 nepočítá, tzn. že má odpověď bude bohužel v duchu té předešlé z 05/2012. TSK hl.m. Prahy nemá v letošním roce v investiční kapitole akce č. 5910 Zlepšení infrastruktury MHD přiděleny žádné finanční prostředky, tudíž není možno zadat ani projektovou přípravu.

Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu

S pozdravem
Jarmila Pechová
tel. 257015731
e-mail: jarmila.pechova@tsk-praha.cz
----- Postoupil Jarmila Pechova/TSK/CZ dne 17.01.2013 14:18 -----
Od: Kozáková Vladimíra (ÚMČ Praha 21) <vladimira.kozakova@praha21.cz>
Komu: Pechová Jarmila (TSK Praha) <Jarmila.Pechova@tsk-praha.cz>
Datum: 16.01.2013 10:40
Předmět: FW: FW: Odpověď: FW: Stav zastávky Blatov

Dobrý den. Prosím, můžete mi sdělit, zda se v letošním roce počítá s opravou autobusové zastávky Blatov ve směru z centra? Viz níže info z poloviny roku 2012.

Děkuji za odpověď.

V.Kozáková, OŽPD, SSÚ ÚMČ Praha 21

From: Jarmila.Pechova@tsk-praha.cz [<mailto:Jarmila.Pechova@tsk-praha.cz>]
Sent: Thursday, May 24, 2012 2:45 PM
To: Kozáková Vladimíra (ÚMČ Praha 21)
Cc: Hauserova Hana (TSK Praha); Holasová Jana (TSK Praha); Kalous Petr (TSK Praha)
Subject: Re: FW: Odpověď: FW: Stav zastávky Blatov

Dobrý den,

jak již uvedla paní Hauserová z OS, Návrh opravy na vybudování zastávky MHD Blatov byl vypracován a akce pod č. TSK 2960050 Starokolínská (zast. BUS Blatov) je zařazena v zásobníku akcí. Vzhledem k tomu, že TSK hl.m. Prahy v letošním roce nedisponuje žádnými volnými finančními prostředky, není na tuto stavbu možno zadat projektovou přípravu. V případě příznivější finanční situace v investiční kapitole akce č. 5910 Zlepšení infrastruktury MHD bude zadána příprava.

S pozdravem

Kozáková Vladimíra (ÚMČ Praha 21)

Od: Kozáková Vladimíra (ÚMČ Praha 21)
Odesláno: 11. ledna 2013 11:28
Komu: redakce
Kopie: Březina Roman (ÚMČ Praha 21)
Předmět: Článek do ÚZ - od OŽPD

Článek k publikování v nejbližším vydání Ú/Z:

Vážení spoluobčané, odbor životního prostředí a dopravy, silniční správní úřad sděluje, že byla v ledna 2013 zahájena další etapa výstavby kanalizace na hlavní. Jedná se o stavbu 3140 – TV Újezd nad Lesy, etapa 0005 – kanalizace, Praha 21, Novosibírská - 6.úsek. Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací vydává odbor dopravních agend Magistrátu hl.m.Prahy pro spol. Čermák a Hrachovec, a.s. Posledně uvedená společnost stavbu provádí a vedoucím stavby je pan Ing.Fröhlich. Stavba 6.etapy by měla být ukončena do 31.03.2013. Ministerstvo dopravy ČR vydalo dne 07.01.2013 s termínem do 31.03.2013 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – dálnici D11 – jedná se o objízdnou trasu pro nákladní vozidla, která zůstává stejná, jako v předchozích etapách. Na základě projednání návrhů na stanovení objízdnych tras pro 6. etapu v Dopravní komisi Rady MČ Praha 21, odsouhlasení Policií ČR, KŘP hl.m.Prahy, odborem služby dopravní policie, na základě žádosti spol. Čermák a Hrachovec, a.s. vydal OŽPD, SSÚ stanovení dočasné místní úpravy silničního provozu v MČ Praha 21 tak, že objízdná trasa pro osobní vozidla ve směru z centra by měla být vedena ze Starokolínské do Staroujezdské a do Chmelické a dále do Zaříčanské. Pro úplnost je třeba dodat, že se stavba posouvá na Novosibírské do oblasti mezi komunikace Toušickou a Třebětínskou. Doprava MHD – BUS zůstává na hlavní zachována obousměrně. Ve směru do centra na hlavní zůstává doprava osobní. Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 21 při pravidelných setkáních se stavbou projednává stav povrchů komunikací na objízdnych trasách a společně zajišťují opravy povrchů. Rovněž mají za povinnost provést opravy těchto komunikací po ukončení objízdnych tras.

Silniční správní úřad upozorňuje, že pod komunikaci Starokolínská poblíž křížení s Nadějovskou se nachází mostek, který není v dobrém stavebním stavu a Magistrát hl.m.Prahy, spec. stavební úřad vydal rozhodnutí – nařízení, kterým ukládá spol. TSK hl.m.Prahy zajistit bezpečnost silničního provozu. Tato akce je dopravně koordinována s výše popsanou akcí.

Děkujeme vám za pochopení situace a trpělivost.

Ing.Roman Březina, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21