

12.

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M A T E R I Á L K P R O J E D N A N Í

BJ/00557/2016

Rada městské části

49. jednání

dne 20.12.2016

předkládá:

RNDr. Pavel Roušar
místostarosta MČ Praha 21

zpracoval:

Ing. Josef Roušal
vedoucí odboru majetku a investic

Věc: Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy - dodatek č. 1 k SoD

Důvodová zpráva

Materiál je RMČ předkládán současně s MR na schválení SoD na akci "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy". SoD je nutné, dle zákona o zadávání veřejných zakázek, uzavřít ve znění, které bylo přílohou zadávacích podmínek k VZ. Z důvodu posunu termínů předpokládaného zahájení prací a nutnosti ošetřit financování akce je tedy nutné uzavřít k SoD dodatek č. 1.

Dodatek č. 1 k SoD zohledňuje:

1) Posun termínu v provádění a dokončení díla

Vzhledem k prodloužení zadávacího řízení veřejné zakázky a s tím spojené prodloužení termínu s předpokládaným zahájením stavby, je v souladu s článkem 5.3. smlouvy o dílo prodlužován termín pro provedení a dokončení stavby.

2) Úprava možnosti financování díla - fakturace

Financování stavby se předpokládá z účelové investiční dotace z MHMP a dotace Ministerstva vnitra ČR. Pro rok 2016 obdržela MČ Praha 21 dotaci z MHMP ve výši 10.000.000,- Kč, ze které byly čerpány pouze finanční prostředky na administraci VZ ve výši cca 30.000,- Kč. Současně bylo požádáno o poskytnutí dotace z MV ČR, na základě které byl vydán registrační list akce a v případě splnění podmínek MV ČR (doložení podepsané SoD, dokumentů z VZ a dalších), přislíbeno vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). Přislíbená dotace z MV ČR činí 4.500.000,- Kč.

V případě dotace z MHMP bude MČ Praha 21 muset požádat o převedení nedočerpaných prostředků do roku 2017. Tyto prostředky budou v případě převedení k dispozici pro financování akce cca v dubnu - květnu 2017 (vycházíme ze zkušeností z předchozích let).

V případě dotace z MV ČR, bylo odpovědnými pracovníky ministerstva sděleno, že má MČ požádat o změnu registrace akce - prodloužení termínu do roku 2017, s uvedením konkrétního data - konce realizace a důvodu prodloužení. Žádost o prodloužení / změnu registrace akce

bude zasílána společně s žádostí o vydání RoPD. Dále, z dotace MV ČR je možné hradit pouze uznatelné náklady akce (demolice starého objektu není dle podmínek dotace uznatelným nákladem) a financování se proplácí ex post a z tohoto důvodu musí mít MČ na financování akce vlastní, případně jiné, finanční prostředky.

Z výše ucedených důvodů se nabízí možnost financování akce z dotace MHMP ještě v roce 2016 a to formou zálohové fakturace tak, aby nemusely být čerpány vlastní finanční prostředky z rozpočtu MČ na realizaci akce v roce 2017. Forma tohoto financování byla projednána a odsouhlasena s FO MČ Praha 21 a do dodatku č. 1 k SoD byl zapracován návrh na umožnění vystavení zálohových faktur na demolici objektu, realizaci zemních prací, realizaci založení stavby a souvisejících nákladů na realizaci těchto prací. Předpokládaná zálohová fakturace bude v případě odsouhlasení v maximální výši 2.000.000,- Kč bez DPH a pokryje rozsah stavebních prací na cca leden - březen 2017.

Dodatek č. 1 k SoD byl revidován smluvní AK Stránský & Partneři.

Návrh usnesení:

Rada městské části

- 1) **s c h v a l u j e**
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy"

- 2) **p o v ě ř u j e**
starostku MČ Praha 21 podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy"

Zodpovídá:


1. starostka MČ Praha 21
Termín: 31.12.2016

Obsah:

Příloha č.2: 02_SoD

Příloha č.3: 03_Navrh_Dodatku_c_1_k_SOD_revize_VP

Dne 15.12.2016



RNDr. Pavel Roušar
místostarosta MČ Praha 21