

**Zápis č. 29 - jednání Dopravní komise Rady městské části  
Praha 21 dne 03.05.2017**

Zahájení jednání v 16.00 hod. ve VZM; ukončení v 18.05 hod.

Přítomni paní, pan: Ing. M. Hájek, I. Birke, P. Mach, J. Slezák (do 17.00 hod.), Ing. J. Roušal, Ing. M. Kňákal, M. Samec, JUDr. V. Kozáková;

Omluveni pánové: Ing. J. Brouček, J. Slánský, Dr. J. Sikač CSc., Ing. M. Čížek;

Hosté paní, pan: K. Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21, Ing. A. Adámek (Zavos, s.r.o.), P. Švejda (Skanska, a.s.), Ing. J. Fröhlich (Čermák a Hrachovec, a.s.), Ing. V. Baudis, OMI ÚMČP21.

-----  
Pan Ing. Milan Hájek, předseda DK v 16.00 hod. konstatuje, že DK je usnášení schopná, zahajuje zasedání, vítá paní starostku, přizvané hosty a předkládá návrh programu tak, jak byl rozeslán ovšem s tím, že bod č. 9/ se posouvá a je bodem č. 2/, čili:

- 1/ Odsouhlasení programu
- 2/ Stavba kanalizačního řadu – DIO připravit pro všechny akce s možností dokončení kanalizace do konce roku 2017 - dopravní zásahy do místních komunikací – Polesná, aj. – info z kontrolního dne stavby (26.04.2017) + přizvaní hosté
- 3/ Kontrola plnění usnesení – průběžně
- 4/ Info o proběhlé akci „Veřejné fórum 2017“ – občany vybrané TOP problémy z dopravy
- 5/ Info pana P. Macha – akce cyklokoordinátorů v HMP/MČ; zajištění akce „Do práce na kole“ v MČ Praha 21
- 6/ Příprava na akci rekonstrukce Zařičanské – průběžné info
- 7/ Příprava na stavební provedení Oplanské – průběžné info
- 8/ Další návrhy do zásobníku projektů – rekonstrukce místních komunikací ( Druhanická, Chotěnovská a další....)
- 9/ Jak podpoříme akci „Den bez aut 2017 – 22.09.2017“?
- 10/ Průběžné info – Druhanická, pozemky pod hlavní křižovatkou, aj.
- 11/ Různé (např. e-mailový podnět pana J. Kálala – radary na Staroklánovické, aj.)

*Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0*

2/ Pan Ing. M. Hájek se zúčastnil posledního kontrolního dne stavby kanalizačního řadu na hlavní komunikaci a připomíná zástupcům stavebních firem a mandatáři – panu Ing. A. Adámkovi, zástupci spol. Zavos, s.r.o., že MČ P21 žádá o dokončení stavby kanalizačního řadu v letošním roce a vyzývá k předložení harmonogramu stavby v tomto duchu.

Pan Ing. A. Adámek – požadavek se podařilo splnit, připravili jsme návrh harmonogramu, stavba na hlavní musí být dokončena do 31.10.2017 (viz příloha). Jedná se o termín, kdy začíná zimní období a TSK HMP, a.s. trvá na dodržení. Obě spol., tj. spol. Č+H, a.s. i spol. Skanska, a.s. jsou připraveny personálně i technicky na akci.

Pan P. Švejda - stavba kanalizačního řadu na hlavní se nyní posunula blíže k zastávce Rápošovská ve směru do centra a potrvá do 11.06.2017.

Pak přichází z pohledu školního roku problematický úsek Polesná, mělo se začít od 11.6.2017, MČ však požaduje, aby úsek byl zahájen až po ukončení školního roku. Tyto dny však budou stavbě chybět, jestliže potřebujeme „dojet“ až do hlavní křižovaty.

Čili zpět k novému harmonogramu:

Od 01.07. do konce října 2017 se začne stavět chybějící úsek od Rohožnické k hranici Ú/L, návrhy DIO pracují v tomto úseku s tím, že zde bude zavedena kyvadlová doprava a měla by fungovat otočka BUS na Rohožníku. Jedná cca o 400 m.

Nyní probíhá stavba také v Radimské s termínem do 04.6.2017, čili hovoříme o 16. etapě.

17. etapa měla „běžet“ Polesná od 11.06. do 31.07.2017, podařilo se stavbu zkrátit o jeden úsek a tak stavba bude probíhat od 31.07. do 03.09.2017, kdy bude „uzel“ u Polesné uvolněn a 18. etapa již bude s objízdou trasou.

19. etapa bude v této oblasti poslední, bude dlouhá a budou pracovat dva bagry za sebou.

Pan Švejda dále připomenul, že se jedná cca 2.194 m čistého záboru, vč. výstavby jednotlivých přípojek (cca 33).

Dále se budou budovat odbočky kanalizačního řadu v místních komunikacích:

- Radimská – probíhá – do 04.06.2017;
- Ranská – termín 05.06. – 09.07.2017;
- Rápošovská - termín 01.11. – 04.12.2017;
- Ratajská – termín 12.02.2018 – 18.03.2018;

Na dotaz uvádí pan Ing. J. Roušal, že OMI bude souhlasit s prováděním stavby i v zimních měsících, pokud to klimatické podmínky dovolí a def. úpravy povrchů budou předmětem samostatných jednání se stavbou a investorem.

Pan P. Švejda pokračuje: Od 19.03.2018 se budou stavět uliční vpusti – v hranici vozovky – hlavní komunikace.

Dále ještě v tomto roce proběhne dostavba kanalizačního řadu na Blatově (u „bio obchůdků“), kdy stavba vyhověla požadavku MČ P21 (žádostem podnikatelů) a 20. etapa proběhne od 24.07. – 03.09.2017 a bude se jednat o kyvadlovou dopravu. Vybuduje se cca 90 m řadu a 7 přípojek. Zda dojde k posunutí zastávky BUS, ještě neví. Detaily bude řešit v září 2017.

Od 18. etapy je nutná objízdna trasa, protože podle propočtů pana Ing. Tomka již není možná kyvadlová doprava a jsou dvě varianty objízdnych tras: Přes Koloděje a ta je delší a druhá po našich místních Ochozská, Druhanická, atd. *Pan J. Slezák tuto variantu odmítá, s odmítnutím se připojují členové DK.*

Delší varianta obj. trasy: Pan P. Švejda dále uvádí, že objíždka by měla být vedena, resp. směr na Prahu bude po hlavní ulici (osobní vozidla, BUS), směr z centra po obj. trase s tím, že BUS by byl ve směru z centra veden také po hlavní, nikoliv po obj. trase. Čili BUS na hlavní zůstane v obou směrech. Jedná se cca o 3 měsíce a pan P. Švejda žádá politickou reprezentaci o jednání s paní starostkou MČ Praha – Koloděje.

Paní K. Jakob Čechová i pan J. Slezák uvádějí, že se domnívají, že jednání s paní A. Morávkovou, starostkou MČ Praha – Koloděje by mohlo být vstřícné.

Pan J. Slezák souhlasí s delší obj. trasou s tím, že ÚMČ P21, OŽPD bude vydávat rezidentům povolenky tak, jako v roce 2012. Pokud hovoří o rezidentech, pak se jedná o trv. bydlící, bydlící na základě nájemných smluv a těch, kteří mají zřízení provozovny v dotčené oblasti. Oblast pro vydávání povolenek (oblast Blatova) se bude upravovat podle postupu stavby a ostatní občané pojedou po obj. trasách. Dále bude Policie ČR, MP MHMP hlídkovat v oblasti BČS u hranice s Běchovicemi.

Stavba předloží def. podoby DIO, mapu stavby k další publikaci na webu a v ÚZ (nejpozději 10.05.17 – na kontrolním dnu) a SSÚ OŽPD připraví inf. články od ÚZ – vč. letního dvojčísla, na web, vč. situací, mapiček!

*Po ukončení rozpravy k tomuto bodu dává pan Ing. M. Hájek hlasovat:*

1/ Etapa 18. – 31.07. – 03.09.17, objízdna trasa pro osobní vozidla ve směru z Prahy, na hlavní zůstane BUS pro oba směry; vydávají se povolenky; mandatář zajistí DIO + jednání

s MČ Praha – Koloděje; etapa se blíží k pekárně Kollingerových, resp. podnikání v této oblasti by nemělo být ohroženo;

*Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0*

2/ Etapa 19. – 03.09. – 31.10.2017 – stavba je cca za Ratajskou, obj. trasa jako u předchozí etapy, vydávání povolenek bude rozšířeno;

*Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0*

3/ Etapa 20. – Stoka H – od Rohožnické – k obydlené hranici k.ú. Ú/L – kyvadlo, BUS zachován v obou směrech, vč. zachování vyjíždění z otočky!

*Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0*

4/ Stávající etapa: SSZ Polesná – Starokolínská – problém špička? Jak řešit? Budeme něco měnit?

Pan P. Švejda – byl požadavek MČ P21, SSÚ na zachování funkčního přechodu pro děti, vypnutá je však výzva, „svítí v harmonizaci s doč. SSZ“. S koncem školního roku bude SSZ zrušena.

Pan Ing. M. Hájek: 16. Etapa – SSZ přechod Polesná – zůstává do konce školního roku, přes prázdniny bude zrušen.

*Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0*

*Návrh usnesení pro Radu MČ Praha 21 ke stavbě kanalizace na hlavní:*

*Investor a zhotovitel nechají zhotovit def. podobu návrhů DIO v intencích výše uvedeného hlasování DK, do 10.05.2017 poskytnou návrhy DIO MČ Praha 21, ÚMČ tak, aby mohla být určena oblast, kterým rezidentům a v které době se budou vydávat povolenky pro osobní vozidla, event. pro nákladní při zásobování provozoven a k řádnému informování občanů v médiích MČ Praha 21; budou i nadále probíhat pravidelné KD stavby a v případě nutnosti i jedenkrát týdně; v neposlední řadě investor a zhotovitel svolají jednání, aby mohla být projednána objízdná trasa se všemi dotčenými orgány a osobami.*

*Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0*

DK v návaznosti na info pana Ing. A. Adámka o tom, že jedna z nemovitostí, kde probíhá stavba, nemá ani stávající jímku a je otázkou, jak je likvidována splašková voda, žádá vodoprávní úřad OŽPD ve spolupráci s OSÚ ÚMČ Praha 21 o prošetření věci na základě doplnění detailů a dále o vydání článku v ÚZ s výzvou o připojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci.

*Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0*

Kolem 17 hod. odchází pan J. Slezák, má další jednání.

4/ Pan Ing. M. Hájek a p. V.Kozáková informují o akci Veřejné fórum 2017 a o výsledku hlasování přítomných občanů. Následně proběhne ověřovací anketa a def. výsledky budou publikována na webu a v ÚZ.

*DK bere na vědomí.*

5/ Pan Petr Mach informuje o jednání s představiteli Auto\*Matu a navrhuje vybudovat „páteřní cyklostezku“. Akci Na kole do práce 2017 nezajistil.

*DK bere na vědomí a žádá, aby byla informována o všech akcích cyklokoordinátora.*

6, 7/ Pan J. Slezák je nepřítomen a proto se body přesouvají na další zasedání DK. DK žádá místostarostu, aby DK informoval o jednáních.

*DK bere na vědomí.*

8/ Pan Ing. M. Hájek vyzývá k představení návrhů na rekonstrukce dalších místních komunikací ve správě MČ P21.

Ježovická – spíše však jen na opravu.

DK navrhuje Domanovickou.

Návrh usnesení pro Radu MČ Praha 21:

*Domanovická bude zařazena do zásobníku s tím, že OMI nechá prověřit uložené inž. sítě, zda není třeba některé rekonstruovat, připraví vše v duchu územního a stavebního řízení.*

*Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0*

9/ Den bez aut 2017 – do akce se DK zapojí individuálně.

*DK akci bere na vědomí.*

11/ Různé:

Pan Ing. J. Roušal informuje o návrhu HMP ve věci duplicitního vlastnictví pozemku – hlavní křižovatka - *DK bere na vědomí.*

E- -mail pana Jakuba Kálala ze dne 12.12.2017 – *DK nesouhlasí s navrhovanou instalací zpomalovacího semaforu a připomíná, že oblast bude stavebně zklidněna – viz akce HMP ve spolupráci s BESIPEM – ostrůvek, nový přechod pro chodce, atd.*

*Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 0*

*Jednání ukončeno cca v 18.05 hod.*

**Příští zasedání proběhne ve VZM od 16 hod. dne 07.06.2017.**

Zapsala: JUDr. Vladimíra Kozáková dne 05.05.2017.

Zápis elektronicky ověřen dne 9.5.2017 Hájek

